



## AREA PROTETTA REGIONALE GIARDINI BOTANICI HANBURY

Scheda degli interventi previsti nel Piano pluriennale dell'Area Protetta regionale Giardini Botanici Hanbury (Anno 2010-2015) e relativo stato di avanzamento (vedi nota al piede della tabella)

Id	Oggetto	Stato di avanzamento 31/12/2014
1.a	Consolidamento muri portanti della terrazza inferiore "Giardino dei Profumi"	Completato
1.b	Riparazione, modifica e integrazione impianto antincendio sul margine ovest della proprietà demaniale	Completato
1.c	Realizzazione di spazio geo-lito-paleontologico relativo al progetto "La geologia di Capo Mortola"	Completato
1.d	Installazione stazione sismica	Da avviare (a carico della Rete sismica regionale del NW)
1.e	Ripristino staccionate in legno ammalorate lotto zona superiore	Completato pro maxima parte
1.f	Ricostruzioni muri crollati	Completati in parte; da realizzare in nuove situazioni critiche
1.g	Adeguamento a norme di sicurezza dell'impianto elettrico	Completati solo alcuni interventi urgenti
1.h	Rifacimento/restauro di bordure in pietra delle aiuole	Completati <i>pro maxima parte</i> ; altri nuovi interventi previsti
1.i	Bonifica del pianoro alla foce del Rio Sorba (bonifica / risistemazione dell'alveo; controllo del canneto)	Interventi ricorrenti di cui alcuni attuati; necessari interventi risolutivi consistenti
1.j	Realizzazione di un parcheggio per autovetture e autobus	Realizzato uno studio di fattibilità e un progetto preliminare; reperiti finanziamenti, ma rinuncia alla realizzazione per mancanza di autorizzazioni
2.a	Revisione, rifacimento e/o integrazione dell'impianto antincendio (parte non compresa nel punto 1b)	Completata
2.b	realizzazione di un centro di documentazione/bookshop	Progettazione conclusa; si prevede realizzazione entro 2015 con fondi FAS.
2.c	Realizzazione "pergolato" o struttura di protezione dalle intemperie presso zona ristoro	Rinuncia per rifiuto di autorizzazioni
2.d	Ammodernamento e adeguamento dei servizi igienici	Realizzati pro maxima parte; previsto la realizzazione di servizi per disabili nella parte alta in coincidenza con l'intervento 2b
2.e	Bonifica della Valle del Rio Sorba e realizzazione di alcuni percorsi tematici (naturalistico e dei vecchi mulini).	Eseguita la bonifica dei versanti incendiati. Eseguita la progettazione e ottenute autorizzazioni e finanziamenti. Rinuncia all'intervento a causa di imponente fenomeno franoso di versante che ha impedito la realizzazione in sicurezza.
2.f	Realizzazione, previa verifica, di tamponamento e impermeabilizzazione del serbatoio idrico della Ciabauda posto in prossimità della sorgente omonima.	Interventi manutentivi sufficienti realizzati
2.g	Realizzazione di una passerella in legno che scavalchi la strada comunale Romana al fine di favorire le operazioni colturali meccaniche, i trasporti e la visita del complesso da parte dei diversamente abili	Da avviare
2.h	Ammodernamento e adeguamento della segnaletica e strutture di comunicazione e divulgazione	Completato
2.i	Revisione sistemazione impianti d'irrigazione e delle fontane	Da completare

Id	Oggetto	Stato di avanzamento 31/12/2014
2.j	Restauro di Casa Natalin e "Stalla Rustica" con funzioni per la didattica e la divulgazione	Realizzato pro maxima parte il restauro di Casa Natalin; progetto preliminare realizzato per la "Stalla rustica".
2.k	Nuovi interventi per una migliore gestione delle pratiche colturali e per un incremento della fruizione dei Giardini Botanici Hanbury, incluso il potenziamento della lotta biologica e il reintegro di esemplari morti o deperienti di maggiore importanza scientifica o paesaggistica e, più in generale, la conservazione, il risanamento e la valorizzazione delle collezioni	Svolta verso indirizzi di maggiore sostenibilità (lotta biologica, mulching, composting ecc.) attuata; altri interventi eseguiti nell'ambito della gestione corrente; collezioni incrementate con numerose nuove introduzioni.
3.a	Riorganizzazione del lavoro del personale in un'ottica di migliore efficienza	Avviato
3.b	Piano della Sicurezza	Da completare a cura del servizio prevenzione di UNIGE
3.c	Master-plan	Realizzata una bozza nell'ambito di un dottorato di Ricerca
3.d	Scuola internazionale di giardinaggio mediterraneo	Avviati contatti; da completare la programmazione.
3.e	Banca del germoplasma (consolidamento delle attività)	Parzialmente realizzato; necessità di finanziamenti per la gestione corrente.
3.f	Attività di Conservazione, valorizzazione, ripopolamento specie endemiche, rare o minacciate	Realizzate numerose attività nell'ambito di diversi progetti ALCOTRA e di altri programmi europei, in collaborazione con CRA-FSO (ex ISTFLOR) e DISTAV (ex DIPTERIS); vedi 3.g
3.g	Programmi ALCOTRA	Completati progetti AdM Natura 2000; Testa d'Alpe e BIODIVAM; in corso AdM Natura 2000 Progres. Tutti con diversi ruoli (partner, subcontractor, coordinatore).
3.h	Attività coordinate con la Rete orti, giardini botanici e vivai delle AP liguri	Diverse attività svolte, con ruoli diversi: un testo divulgativo ("Fiori di Parco"); cartellinature omogenee; partecipazione a esposizioni e fiere diverse; corso per raccoglitori di semi; interventi di manutenzione presso i diversi giardini botanici.
3.i	Attività editoriali	Rinuncia alla edizione di un periodico. Realizzati in autonomia o in collaborazione alcuni volumi divulgativi.
3.j	Manifestazioni artistiche	Cessazione del Premio Grinzane Cavour-Hanbury per motivi indipendenti dalla volontà dell'ente gestore Realizzati numerosi Concerti estivi, incontri culturali, mostre d'arte, mostre didattiche
3.k	Convegni	Realizzati numerosi convegni e altri incontri culturali di rilievo sia internazionale, sia nazionale e locale.
4.a	Museo	Intervento previsto a carico della Soprintendenza. Realizzato solo il restauro dei locali del piano terreno. Necessari ulteriori interventi di consolidamento e bonifica da infiltrazioni, oltre a progettazione e realizzazione del museo dedicato alla famiglia Hanbury
4.b	Portineria	Intervento previsto a carico della Soprintendenza. Svolta (a carico di UNIGE) con fondi FAS la progettazione di parte degli interventi più urgenti di cui si prevede la realizzazione entro il 2015.

Id	Oggetto	Stato di avanzamento 31/12/2014
4.c	Ricostruzioni e rifacimenti zona Quattro Stagioni/ scale/Sirena/Putti	Interventi previsti a carico della Soprintendenza. Realizzati quelli relativi a un ramo della scala e ai relativi parapetti da UNIGE. Da avviare gli interventi relativi a a) grotta sottostante il tempietto quattro stagioni, b) secondo ramo scala e relativi parapetti, c) balaustrata della Fontana della Sirena, d) panchina dei Putti
4.d	Palazzo Hanbury, Restauri	Interventi previsti a carico della soprintendenza e non avviati. a) restauro della copertura loggia di marmo, b) accesso dal giardino alla loggia lato sud: con interventi di sottofondazione e rimozione di restauri postbellici in cemento agli scalini ed alla balaustrata, c) fontana del piazzale sud con recupero dei conci ancora esistenti; d) rifacimento del parapetto della scala che consente il passaggio al piazzale nord alla base della torretta; e) scala di emergenza.
4.e	Tempietto della Macina	Interventi previsti a carico della soprintendenza e non avviati: sottofondazioni, restauro colonne, revisione tetto e sostituzione delle lastre in ardesia deteriorate o mancanti, ricostruzione panchina a muro in legno non più presente, risistemazione parapetto lato nord della scala verso il bar, rimozione ringhiere lungo la scala-

Nota: alcuni interventi già realizzati e attività svolte dall'ente gestore non figurano nella scheda sopra-riportata in quanto collegati a progetti o finanziamenti successivi e/o sopravvenute necessità urgenti.